

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

旁站时间天气：2024.07.07 多云30-23° C		施工地点：上苏20#	
旁站监理的部位或工序：上苏20#桩基础砼浇筑			
旁站监理开始时间：8:15		旁站监理结束时间：11:40	
施工情况：现场施工人员14人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振捣棒2台，满足施工要求，班前进行安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼，砼方量10方，对20#桩基浇筑完成120个，施工方法与施工方案一致，施工过程中未出现质量及安全问题。			
监理情况：监理旁站人员1人在岗，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔验收合格，检查到场砼标号、配合比符合设计要求，到场时间未超时，现场具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块2组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度为190mm符合要求。			
发现问题：浇筑过程中，个别桩基混凝土振捣不及时。			
处理意见：现场进行排查并及时通知施工人员立即进行整改。			
备注（包括处理结果）：经补振处理过的桩基质量符合要求。			
施工单位：上海电力安装第一工程有限公司		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员：秦文忠		旁站监理人员：王元元	
日期：2024年7月7日		日期：2024年7月7日	

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 4/2