

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-59

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 14# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023 年 12 月 02 日 8 时 30 分	旁站结束时间	2023 年 12 月 02 日 17 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

1. 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
2. 当班施工作业人员共计：10人；其中振捣、下料各：1人、9人、泵送等特岗专业操作：1人；
3. 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐；
4. 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐；
5. 桩孔是否清理干净：是 ☒ 否 ☐；
6. 运输罐车：3台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
7. 砼浇筑采用 3米和 1.4米 米长插入式振动棒：各 1 台；
8. 砼浇筑从 7:25 开始至 17:05 完成，当班浇筑数量：30.76 m³。

二、监理情况：

1. 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
2. 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐；
3. 检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
4. 检查保护帽振捣收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
5. 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
6. 当班砼塌落度抽样检测：2次，检测值：178mm 186mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
7. 当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。

旁站发现的问题及处理情况：有 5 根桩孔内堵塞了石块及泥土，要求现场施工负责人对堵塞的桩孔进行清孔，整改完成后经再次检查桩孔内已清理干净，孔深符合要求。

旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023 年 12 月 02 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑地块

施工内容：14#区域桩基浇筑旁站

拍摄时间：2023.12.02 10:49

地点：我在这里

监理单位：正衡监理

