

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-64

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区15#、16# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年12月06日8时20分	旁站结束时间	2023年12月06日16时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

1. 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
2. 当班施工作业人员共计：22人；其中振捣、下料各：2人、20人、泵送等特岗专业操作：1人；
3. 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位☒未到位☐；
4. 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是☒否☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是☒否☐；
5. 桩孔是否清理干净：是☒否☐；
6. 运输罐车：4台；输送泵车：1台；搅拌机：1台；商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
7. 砼浇筑采用3米和1.40米长插入式振动棒：1台、2台；
8. 砼浇筑从7:30开始至16:30完成，当班浇筑数量：34.27 m³。

二、监理情况：

1. 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是☒否☐；
2. 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是☒否☐；
3. 检查混凝土振捣是否符合要求：是☒否☐；
4. 检查保护帽振捣收光是否符合要求：是☒否☐；
5. 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是☒否☐；
6. 当班砼塌落度抽样检测：两次，检测值：190mm 197mm（设计值：160 mm至200 mm）；
7. 当班砼制作试块（见证取样）标养试块一组，同条件试块一组，共计两组。

旁站发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：mei 2023年12月06日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑地块

施工内容：16#区域桩基浇筑旁站

拍摄时间：2023.12.06 09:21

地点：我在这里

监理单位：正衡监理

今日水印
相机