

旁站监理记录表

工程名称: 平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: HDZQ-JL-PZ-66

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 6# 18# 19# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 12 月 08 日 08 时 10 分	旁站结束时间	2023年 12 月 08 日 11 时 50 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

一、施工情况:

1. 当班施工负责人: 1人、质量、安全专职人员: 2人、1人;
2. 当班施工作业人员共计: 31 人; 其中振捣、下料各: 2 人、28 人、泵送等特岗专业操作: 1 人;
3. 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况: 已到位 ☒ 未到位 ☐;
4. 砼设计强度等级: C30; 砼材料与配合比报告是否经检验试验: 是 ☒ 否 ☐; 砼计量检测等器具是否经检验备齐: 是 ☒ 否 ☐;
5. 桩孔是否清理干净: 是 ☒ 否 ☐;
6. 运输罐车: 2 台; 输送泵车 1 台, 搅拌机 1 台, 商砼供货单位: 平陆丰源混凝土拌合有限公司;
7. 砼浇筑采用 1.40米和3 米长插入式振动棒: 分别2台和1台;
8. 砼浇筑从 7:38 开始至 12:00 完成, 当班浇筑数量: 19.54 m³.

二、监理情况:

1. 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求: 是 ☒ 否 ☐;
2. 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底: 是 ☒ 否 ☐;
3. 检查混凝土振捣是否符合要求: 是 ☒ 否 ☐;
4. 检查保护帽振捣收光是否符合要求: 是 ☒ 否 ☐;
5. 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求: 是 ☒ 否 ☐;
6. 当班砼塌落度抽样检测: 2 次, 检测值: 193mm 197mm (设计值: 160 mm 至 200 mm);
7. 当班砼制作试块 (见证取样) 标养试块 1 组, 同条件试块 1 组, 共计 2 组。

旁站发现的问题及处理情况: 16#区域有4根立柱桩外露钢管长度不符合要求, 分别为150mm、160mm、155mm、145mm, 现场要求浇筑工人整改, 将钢筋笼向上提升, 保证钢管外露为200mm, 桩底超深部位用混凝土填充。

旁站监理人员 (签字): 1002 2023年 12 月 08 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。



2023.12.08桩基浇筑
旁站