

## 旁站监理记录表

工程名称：平陆 100WM 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-074

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序                                                                                                                                                                                                                                                                | 14#箱变吊装           | 施工单位        | 上海电力安装第一工程有限公司    |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年01月10日10时00分 | 旁站结束时间      | 2024年01月10日11时00分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>一、施工情况：现场人员及设备：项目经理1人、安全员1人、指挥1人、工人8人，25t汽车吊两台、装载机1台。吊装前施工项目部对工人进行了安全技术交底，对基础四周的障碍物进行了清理，吊车站位及支撑满足要求。</p> <p>二、监理情况：一、检查吊装现场是否有安全技术交底及管理人员是否到岗，现场有安全技术交底，管理人员均在岗。二、检查吊车的合格证、检验报告以及操作人员的资质证书，吊车及操作人员的相关证书齐全有效。三、检查设备的吊具及站位支撑是否满足要求，经检查均满足要求。</p> |                   |             |                   |
| <p>旁站发现的问题及处理情况：无</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                   |
| 旁站监理人员（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 2024年01月10日 |                   |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



平陆100MW农光互补光伏发  
电项目

施工 单位: 上海电力安装第一工程有  
限公司

施工 区域: 东郑地块

施工 内容: 14#箱变吊装就位旁站

拍摄 时间: 2024.01.10 10:32

地 点: 运城市·020乡道

监 理 单 位: 正衡监理

今日水印  
- 相机 -

真实时间

设备 Y3ADTALU14KUK