

旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：PLGF-ZHJL-PZ-

日期及天气：2024.3.13日 晴到多云	施工单位：上海电力安装第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：东郑光伏区16181区域方阵箱变基础	
旁站监理开始时间：2024.3.13日 8点	旁站监理结束时间：2024-3.13日 11时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、施工情况： 1、当班施工负责人：1人，质量、安全专职人员：1人、1人； 2、当班施工作业人员共计：8人；其中振捣、下料各：1人、7人，泵送等特岗专业操作：1人； 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位□未到位□； 4、砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否检验实验：是□否□；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是□否□； 5、运输罐车：1台，输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆鸿森商砼有限公司； 6、砼浇筑采用3米长插入式振动棒：2台； 7、砼浇筑从8开始至11时完成，当班浇筑数量：13.5 m³。 二、监理情况： 1、当班砼塌落度抽样检测：2次，检测值：190mm 186mm（设计值：160 mm至200 mm）； 2、当班砼制作试块（见证取样）标养试块两组，同条件试块两组，共计4组。 发现的问题及处理情况：箱变基础出水底部漏振捣，现场要求振捣工人进行补振捣。	
旁站监理人员（签字）：王强	2024年 3月 13日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。