

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

旁站时间天气：2024.03.20 晴到多云 10-5° C	施工地点：东郑光伏区
旁站监理的部位或工序：东郑17#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：11:50
施工情况：现场施工人员9人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒2台，满足施工要求，班前进行安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼，砼方量4.5方，对17#箱变基础浇筑，施工方法与施工方案一致，施工过程中未出现质量及安全问题。	
监理情况：监理旁站人员1人到岗，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已审查通过，验收合格，检查到场砼标号、配合比符合设计要求，到场时间未超时，现场具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块2组，实测砼坍落度为170mm符合要求。	
发现问题：浇筑过程中，发现基础角边漏振捣，现场要求振捣工人补振捣。	
处理意见：现场进行排查并及时通知施工人员立即进行整改。	
备注（包括处理结果）：经整改后复查符合要求。	
施工单位：上海电力安装第一工程有限公司 质检员：万佳乐 日期：2024年 3月 20日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王玲 日期：2024年 3月 20日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。