

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

日期及气候：2024年3月31日 晴 气温：20-8℃		施工地点：东郑区域	
旁站监理的部位或工序：16#、17#箱变设备吊装			
旁站监理开始时间：上午9:00时		旁站监理结束时间：16:00时	
施工情况： 现场施工人员7人，安全员1人，技术员1人，挖机1台，吊车2台，运输车1辆，满足施工要求。班前已作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工吊装方法与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。首先施工单位用吊车把箱变设备吊运到基础上，底部对准预留槽钢，按照图纸设计确认好轴线、标高尺寸及平整度，再进行焊接安装就位，箱变设备顺利安装结束。			
监理情况： 监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过。箱变设备就位安装前，监理人员已检查设备表面无破损，设备进场有出厂合格证明等质保文件，相关试验报告齐全。箱变设备就位安装时监理人员一直在现场旁站直到安装结束。安装过程中监理人员对设备轴线、标高进行复验，对底部焊接焊缝进行检查，均符合设计、规范要求。要求施工单位按照图纸设计要求进行安装，并要求现场工人做好安全防护措施。设备安装过程中安全及质量情况正常，顺利安装结束。			
发现问题： 无。			
处理意见： 无。			
备注（包括处理结果）：无。			
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司 质 检 员：方佳乐 日 期：2024年3月31日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王瑞军 日 期：2024年3月31日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。