

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

日期及气候：2024年4月1日 晴 气温：22-9℃	施工地点：东郑区域
旁站监理的部位或工序：18#、19#箱变设备吊装	
旁站监理开始时间：上午9:00时	旁站监理结束时间：16:00时

施工情况：

现场施工人员7人，安全员1人，技术员1人，挖机1台，吊车2台，运输车1辆，满足施工要求。班前已作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工吊装方法与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。首先施工单位用吊车把箱变设备吊运到基础上，底部对准预留槽钢，按照图纸设计确认好轴线、标高尺寸及平整度，再进行焊接安装就位，箱变设备顺利安装结束。

监理情况：

监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过。箱变设备就位安装前，监理人员已检查设备表面无破损，设备进场有出厂合格证明等质保文件，相关试验报告齐全。箱变设备就位安装时监理人员一直在现场旁站直到安装结束。安装过程中监理人员对设备轴线、标高进行复验，对底部焊接焊缝进行检查，均符合设计、规范要求。要求施工单位按照图纸设计要求进行安装，并要求现场工人做好安全防护措施。设备安装过程中安全及质量情况正常，顺利安装结束。

发现问题：

无。

处理意见：

无。

备注（包括处理结果）：

承包单位： <u>上海电力安装第一工程有限公司</u> 质检员： <u>方佳东</u> 日期： <u>2024年4月1日</u>	项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>王兆军</u> 日期： <u>2024年4月1日</u>
--	---

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。