

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-29

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 10# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023 年 10 月 10 日 07 时 35 分	旁站结束时间	2023 年 10 月 10 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 当班施工作业人员共计：30人；其中振捣、下料各：3人、2人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐；
- 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐；
- 桩孔是否清理干净：是 ☒ 否 ☐；
- 运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 砼浇筑采用 1.4米、3米长插入式振动棒：各 1 台；
- 砼浇筑从 06:45 开始至 18:30 完成，当班浇筑数量：17.84 m³。

二、监理情况：

- 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐；
- 检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查保护帽振捣收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 当班砼塌落度抽样检测：两次，检测值：187mm、194mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
- 当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。

旁站发现的问题及处理情况：

两组阵列有 3 根左右桩的外露钢管高度分别为 160mm、170mm、160mm，不符合设计要求，设计外露为 200mm，要求施工方整改，整改后再次复查外露钢管高度均为 200mm。

旁站监理人员（签字）：)

10月10日

2023 年 10 月 10 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

施工区域: 东郑地块

施工内容: 10#区域方阵地锚桩浇筑旁站

拍摄时间: 2023.10.10 09:48

地点: 我在这里

监理单位: 正衡监理

今日水印
相机

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

施工区域: 东郑地块

施工内容: 10#区域方阵地锚桩浇筑旁站

拍摄时间: 2023.10.10 09:48

地点: 我在这里

监理单位: 正衡监理

今日水印
相机