

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-32

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区15#、16# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 10月 13日 07时 48分	旁站结束时间	2023年 10月 13日 18时 00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 当班施工作业人员共计：32人；其中振捣、下料各：2人、31人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位☒未到位☐；
- 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是☒否☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是☒否☐；
- 桩孔是否清理干净：是☒否☐；
- 运输罐车：2台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 砼浇筑采用2米和1.4米长插入式振动棒：各1台；
- 砼浇筑从06:50开始至18:15完成，当班浇筑数量：16.28 m3。

二、监理情况：

- 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是☒否☐；
- 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是☒否☐；
- 检查混凝土振捣是否符合要求：是☒否☐；
- 检查保护帽振捣收光是否符合要求：是☒否☐；
- 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是☒否☐；
- 当班砼塌落度抽样检测：2次，检测值：190mm、180mm（设计值：160 mm至200mm）；
- 当班砼制作试块（见证取样）标养试块1组，同条件试块1组，共计2组。

旁站发现的问题及处理情况：有两根前立柱地锚桩钢管内预留混凝土高度不符合设计要求，分别为500mm、480mm，设计要求预留300mm高，现场要求施工方整改，将管内添加混凝土振捣至设计预留高度。

旁站监理人员（签字）：100武 2023年 10月 13日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



2023年10月13日浇筑旁站