

旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：028

旁站关键部位、关键工序	生活舱基础土方回填	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年9月21日 8 时 30 分	旁站结束时间	2023年9月21日 15 时 00 分
天气情况	晴	气温	16℃~26℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工负责人 1 人、施工人员 3 人、安全员 1 人、质检员 1 人到位，现场对各操作人员进行了安全和技术交底，现场采用 1 辆大型挖掘机进行土方回填施工，1 辆装载机进行土方倒运，能满足施工要求，施工人员佩戴安全帽并正确佩戴帽带，施工机械设备运转正常，施工单位按照已审查通过的施工方案进行施工操作。

回填前检查了基坑内无积水、淤泥及杂物，人员已配备，机械正常，生活舱设备基础外观无破损，舱体内无垃圾，尺寸与设计相符，复查基地标高符合设计要求，同意回填。回填土使用原槽土，要求分层夯实。检查安全保证措施符合要求，现场无违反工程建设强制性标准规范情况，对于存在的问题及时现场纠正。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：黄永革

日 期：2023.9.21