

## 旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：041

|                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023年10月20日 晴                                                                                                                                                        | 施工地点：送出线路                                                                   |
| 旁站监理的部位或工序：送出线路G19基坑                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 旁站监理开始时间：8：00                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：15：00                                                              |
| <p>施工情况：现场施工人员8人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C25砼，砼方量43方，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p>                            |                                                                             |
| <p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C25砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，190mm符合要求。</p> |                                                                             |
| 发现问题：施工过程中，发现有施工人员未戴安全帽。                                                                                                                                                   |                                                                             |
| 处理意见：要求施工单位立即整改。                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 备注（包括处理结果）：整改完成。                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 承包单位： <u>上海电安装第一工程有限公司</u><br><br>质检员： <u>秦文忠</u><br><br>日期：2023年10月20日                                                                                                    | 项目监理机构： <u>常州正衡工程监理有限公司</u><br><br>旁站监理人员： <u>黄永革</u><br><br>日期：2023年10月20日 |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份