

旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：057

旁站关键部位、关键工序	水泵房基坑回填	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年11月18日 7 时 30 分	旁站结束时间	2023年11月18日 9 时 30 分
天气情况	晴	气温	5℃~16℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工负责人1人、施工人员2人、安全员1人、质检员1人到位，现场对各操作人员进行了安全和技术交底，现场采用1辆大型挖掘机进行土方回填施工，1辆装载机进行土方倒运，能满足施工要求，施工人员佩戴安全帽并正确佩戴帽带，施工机械设备运转正常，施工单位按照已审查通过的施工方案进行施工操作。

回填前检查了基坑内无积水、淤泥及杂物，人员已配备，机械正常，消防水池基础外观无破损，尺寸与设计相符，复查基地标高符合设计要求，同意回填。回填土使用原槽土，要求分层夯实。检查安全保证措施符合要求，现场无违反工程建设强制性标准规范情况，对于存在的问题及时现场纠正。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：黄永革

日期：2023.11.18