

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

| | |
|--|--|
| 日期及气候：2024年8月14日 晴 | 施工地点：洪池29地块 |
| 旁站监理的部位或工序：洪池29地块桩基础砼浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：8: 30 | 旁站监理结束时间：18: 30 |
| <p>施工情况：现场施工人员18人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，4米振捣棒2台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30商砼，砼方量31.38方，桩基础砼浇筑完成110个，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p> | |
| <p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度185mm符合要求。</p> | |
| <p>发现问题：浇筑过程中，钢筋笼未提至正确位置。</p> | |
| <p>处理意见：要求暂停浇筑，现场对施工人员重新进行技术交底。</p> | |
| <p>备注（包括处理结果）：整改完成。钢筋笼已正确放置，确保保护层厚度达到规范要求。</p> | |
| 承包单位： <u>上海电力安装第一工程有限公司</u> 质检员： <u>秦文志</u> 日期： <u>2024年8月14日</u> | 项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>王海平</u> 日期： <u>2024年8月14日</u> |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档。