

旁站监理记录表

|                                                                                                                                                                      |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目                                                                                                                                              |  | 编号：                   |  |
| 日期及气候：2024年8月27日 晴                                                                                                                                                   |  | 施工地点：洪池30地块           |  |
| 旁站监理的部位或工序：洪池30地块桩基础砼浇筑                                                                                                                                              |  |                       |  |
| 旁站监理开始时间：8：00                                                                                                                                                        |  | 旁站监理结束时间：17：30        |  |
| <p>施工情况：现场施工人员15人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，4米振捣棒2台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30细石商砼，砼方量48方，桩基础砼浇筑完成150个，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p>              |  |                       |  |
| <p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度185mm符合要求。</p> |  |                       |  |
| 发现问题：无。                                                                                                                                                              |  |                       |  |
| 处理意见：无。                                                                                                                                                              |  |                       |  |
| 备注（包括处理结果）：无。                                                                                                                                                        |  |                       |  |
| 承包单位：上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                                                                  |  | 项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 质检员：李忠                                                                                                                                                               |  | 旁站监理人员：张平             |  |
| 日期：2024年8月27日                                                                                                                                                        |  | 日期：2024年8月27日         |  |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 4/7