

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2024年8月10日 晴	施工地点：洪池31地块
旁站监理的部位或工序：洪池31地块桩基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:30
<p>施工情况：现场施工人员7人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，4米振捣棒1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30细石商砼，砼方量10方，桩基础砼浇筑完成30个，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p>	
<p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度186mm符合要求。</p>	
<p>发现问题：浇筑过程中，个别施工人员未佩戴安全帽。</p>	
<p>处理意见：已要求施工单位整改。</p>	
<p>备注（包括处理结果）：整改完成。安全帽已及时佩戴。</p>	
承包单位： <u>上海电力安装第一工程有限公司</u> 质检员： <u>蔡文忠</u> 日期：2024年8月10日	项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>赵峰</u> 日期：2024年8月10日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档