

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2024年8月15日 晴	施工地点：洪池29地块
旁站监理的部位或工序：洪池29地块桩基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：18：30
施工情况：现场施工人员18人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，4米振捣棒1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30商砼，砼方量41.57方，桩基础砼浇筑完成148个，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。	
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度180mm符合要求。	
发现问题：浇筑过程中，个别施工人员未佩戴安全帽。	
处理意见：已要求施工单位整改。	
备注（包括处理结果）：整改完成。安全帽已及时佩戴。	
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司 质 检 员：秦文忠 日 期：2024 年 8 月 15 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：黄永革 日 期：2024 年 8 月 15 日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1份