

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|                                                                                                                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 日期及气候：2024年5月24日 晴                                                                                                                                            | 施工地点：西沟4#、5#、6#箱变基础                     |
| 旁站监理的部位或工序：西沟4#、5#、6#箱变基础筏板                                                                                                                                   |                                         |
| 旁站监理开始时间：13：30                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：16：30                          |
| 施工情况：现场施工人员6人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，2米振捣棒2台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30商砼，砼方量12方，对4#、5#、6#箱变基础筏板砼浇筑完成，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。         |                                         |
| 监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度185mm符合要求。 |                                         |
| 发现问题：施工人员未正确佩戴安全帽。                                                                                                                                            |                                         |
| 处理意见：要求施工单位整改。                                                                                                                                                |                                         |
| 备注（包括处理结果）：已整改完成。                                                                                                                                             |                                         |
| 承包单位：上海电力安装第一工程有限公司<br><br>质检员：秦文忠                                                                                                                            | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司<br><br>旁站监理人员：黄永革 |
| 日期：2024年5月24日                                                                                                                                                 | 日期：2024年5月24日                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1份。