

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2024年7月14日 晴

施工地点：西沟A3#箱变基础

旁站监理的部位或工序：西沟A3#箱变基础圈梁、构造柱

旁站监理开始时间：14：30

旁站监理结束时间：16：30

施工情况：现场施工人员4人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，2米振捣棒1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30商砼，砼方量4方，对A3#箱变基础圈梁、构造柱砼浇筑完成，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。

监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度181mm符合要求。

发现问题：浇筑过程中，个别施工人员未佩戴去安全帽。

处理意见：已要求施工单位整改。

备注（包括处理结果）：整改完成。安全帽已及时佩戴。

承包单位：上海电力安装第一工程有限公司

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员： 黄永革

旁站监理人员： 黄永革

日期：2024年7月14日

日期：2024年7月14日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1/3。