

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目		编号：	
日期及气候：2024年3月09日 晴		施工地点：送出线路	
旁站监理的部位或工序：送出线路G11、G26基坑			
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：13：30	
施工情况：现场施工人员8人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，浇筑采用C25砼，G11砼方量44方，G26砼方量56方，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。			
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C25砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，195mm符合要求。			
发现问题：钢筋笼与坑壁之间未添加垫块。			
处理意见：已要求施工单位整改。			
备注（包括处理结果）：已整改完成。			
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员：秦文忠		旁站监理人员：王励	
日期：2024 年 3 月 09 日		日期：2024 年 3 月 09 日	

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 份