

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

旁站时间天气：2024.11.10 多云8-19° C		施工地点：阳朝2区	
旁站监理的部位或工序：阳朝2区桩基础砼浇筑			
旁站监理开始时间：8:10		旁站监理结束时间：16:40	
施工情况：现场施工人员13人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒2台，满足施工要求，班前进行安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用平陆鸿森商砼有限公司C30细石商砼，砼方量计16方，塌落度180，对阳朝2区桩基浇筑完成290个，施工方法与施工方案一致，施工过程中未出现质量及安全问题。			
监理情况：监理旁站人员1人在岗，检查现场安全防护到位，施工人员安全帽配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，桩孔验收合格，检查到场砼标号、配合比符合设计要求，到场时间未超时，现场具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块1组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度为185mm符合要求。			
发现问题:浇筑前对桩孔深度进行复查，桩孔深度符合设计要求，施工过程中未发现安全、质量问题。			
处理意见：无。			
备注（包括处理结果）：无。			
施工单位：上海电力安装第一工程有限公司		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员：张义忠		旁站监理人员：刘德文	
日期：2024年11月10日		日期：2024年11月10日	

填 报 说 明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1份。