

平陆县100MW农光互补光伏发电项目
旁站监理记录表

编号:

日期及气候:2024年06月01日 阴		工程地点: 阳朝光伏区东区	
旁站监理的部位及工序: 25-27#箱变基础构造柱与圈梁砼浇筑			
旁站监理开始时间: 上午 08:10		旁站监理结束时间: 11:20	
施工情况: 砼浇筑前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。			
监理情况: 监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸, 均符合设计要求。检查产品合格证及检验证明, 现场制作标准养护试件试块, 作为验证配合比依据。混凝土振捣时做到快插慢拔, 振动器插点均匀。当构造柱混凝土分层浇筑时, 投料适中, 振捣上一层混凝土时, 插入下一层中50mm左右, 以消除两层之间的接缝, 振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为25-40s, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜, 进行保湿养护。			
			
发生情况: 无			
处理意见: 无			
施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司 质 检 员: 李文忠		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员: 刘锦文	
日 期: 2024 年 06 月 01 日		日 期: 2024 年 06 月 01 日	