

## 旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：007

|                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及气候：2023年11月19日 晴                                                                                                                                                        | 施工地点：集电线路           |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路AB32、AB33、AB34、AB35基坑                                                                                                                                       |                     |
| 旁站监理开始时间：7：30                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：15：30      |
| <p>施工情况：现场施工人员7人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30砼，砼方量44方，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p>                            |                     |
| <p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，185mm符合要求。</p> |                     |
| 发现问题：无。                                                                                                                                                                    |                     |
| 处理意见：无。                                                                                                                                                                    |                     |
| 备注（包括处理结果）：无。                                                                                                                                                              |                     |
| 承包单位：上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                                                                        | 项目监理机构：浙江中诚工程咨询有限公司 |
| 质检员：秦文忠                                                                                                                                                                    | 旁站监理人员：黄永革          |
| 日期：2023年11月19日                                                                                                                                                             | 日期：2023年11月19日      |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份