

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号:016

日期及气候:	2023年12月03日 晴	施工地点:	集电线路
--------	---------------	-------	------

旁站监理的部位或工序:	集电线路AB25、AB26、AB45基坑
-------------	----------------------

旁站监理开始时间:	8: 00	旁站监理结束时间:	15: 30
-----------	-------	-----------	--------

施工情况: 现场施工人员9人, 安全员1人, 技术员1人, 施工员1人, 质检员1人, 6米50型振动棒1台, 水准仪1台, 满足施工要求, 班前作了安全、技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, AB25、AB26采用C30砼, 砼方量43方, AB45采用C25砼, 砼方量25方。施工工序与方案一致, 施工过程正常, 未出现质量问题及安全事故。

监理情况: 监理旁站人员1人到位, 检查现场安全防护到位, 施工人员安全配置齐全, 佩戴正确, 施工机械安全可靠, 施工方案已报监理审查通过, 钢筋、模板已验收合格, 检查到场砼标号, 符合设计要求, 到场时间未超时, 现场已具备浇筑条件, 同意浇筑, 施工过程中见证制作C25砼标养试块3组, 同条件养护试块1组, 实测砼坍落度1次, 183mm符合要求。见证制作C30砼标养试块3组, 同条件养护试块1组, 实测砼坍落度1次, 185mm符合要求。

发现问题: 浇筑完成后未做保温措施。

处理意见: 已要求施工单位整改。

备注 (包括处理结果): 整改完成。

承包单位: 上海启辰安装第一工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 秦文忠

旁站监理人员: 黄永革

日期: 2023年12月03日

日期: 2023年12月03日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存1份