

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：017

日期及气候：2023年12月04日 晴

施工地点：集电线路

旁站监理的部位或工序：集电线路C4、C5基坑

旁站监理开始时间：7：30

旁站监理结束时间：10：30

施工情况：现场施工人员6人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，C4、C5采用C25砼并添加防冻剂，砼方量16方。施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。

监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C25砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，190mm符合要求。

发现问题：无。

处理意见：无。

备注（包括处理结果）：无。

承包单位：上海电力建设第一工程有限公司

质检员：秦文忠

日期：2023年12月04日

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：黄永革

日期：2023年12月04日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1份