

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：036

|                                                                                                                                                                            |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 日期及气候：2024年1月11日 晴                                                                                                                                                         |  | 施工地点：集电线路           |  |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路D25基坑                                                                                                                                                       |  |                     |  |
| 旁站监理开始时间：8：30                                                                                                                                                              |  | 旁站监理结束时间：12：00      |  |
| <p>施工情况：现场施工人员4人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，D25采用C30砼并添加防冻剂，砼方量13方。施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。</p>                     |  |                     |  |
| <p>监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，176mm符合要求。</p> |  |                     |  |
| 发现问题：无。                                                                                                                                                                    |  |                     |  |
| 处理意见：无。                                                                                                                                                                    |  |                     |  |
| 备注（包括处理结果）：无。                                                                                                                                                              |  |                     |  |
| 承包单位：上海电安装工程有限公司                                                                                                                                                           |  | 项目监理单位：常州正恒建设工程有限公司 |  |
| 质检员：秦文忠                                                                                                                                                                    |  | 旁站监理人员：王明           |  |
| 日期：2024年1月11日                                                                                                                                                              |  | 日期：2024年1月11日       |  |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1份