

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2024年3月19日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：集电线路D18、D27、D28、D29、D30、D32基坑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：30
施工情况：现场施工人员10人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，6米50型振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，D18、D27、D28、D29、D30、D32分别采用C25砼7方、4方、7方、19方、5.5方、19方，砼方量共61.5方。施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。	
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C25砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，184mm符合要求。	
发现问题：浇筑前，D28、D32钢筋笼未与模板固定，且钢筋笼与坑壁之间未添加垫块。浇筑过程中，个别施工人员未佩戴安全帽。浇筑完成后，地脚螺栓螺丝处未做防锈保护措施。	
处理意见：立即要求施工单位整改。	
备注（包括处理结果）：已整改完成。	
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员：秦文忠	旁站监理人员：王平
日期：2024年3月19日	日期：2024年3月19日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份