

旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|             |                      |        |                      |
|-------------|----------------------|--------|----------------------|
| 旁站关键部位、关键工序 | 隔离开关、电流互感器基础土方回填     | 承包单位   | 上海电力安装第一工程有限公司       |
| 旁站开始时间      | 2024年6月23日<br>14时30分 | 旁站结束时间 | 2024年6月23日<br>18时30分 |
| 天气情况        | 晴                    | 气温     | 20℃~32℃              |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工负责人 1 人、施工人员 3 人、安全员 1 人、质检员 1 人到位，现场对各操作人员进行了安全和技术交底，现场采用 1 辆大型挖掘机进行土方回填施工，1 辆装载机进行土方倒运，能满足施工要求，施工人员佩戴安全帽并正确佩戴帽带，施工机械设备运转正常，施工单位按照已审查通过的施工方案进行施工操作。

回填前检查了基坑内无积水、淤泥及杂物，人员已配备，机械正常，消防水池基础外观无破损，尺寸与设计相符，复查基地标高符合设计要求，同意回填。回填土使用原槽土，要求分层夯实。检查安全保证措施符合要求，现场无违反工程建设强制性标准规范情况，对于存在的问题及时现场纠正。

发现的问题及处理情况：

监理人员发现回填土内有垃圾，已要求施工单位清理。

旁站监理人员（签字）：黄永革

日 期：2024. 6. 23