

# 旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-13

|              |                          |        |                          |
|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序 | 东郑光伏区20#22#区域方阵地锚桩浇筑     | 施工单位   | 上海电力安装第一工程有限公司           |
| 旁站开始时间       | 2023年 09 月 05 日 7 时 40 分 | 旁站结束时间 | 2023年 09 月 05 日 7 时 30 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 当班施工作业人员共计：23人；其中振捣、下料各：2人、21人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位☒未到位☐；
- 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是☒否☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是☒否☐；
- 桩孔是否清理干净：是☒否☐；
- 运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 砼浇筑采用 1.4 米长插入式振动棒：2 台；
- 砼浇筑从 7:30 开始至 18:40 完成，当班浇筑数量：5.65 m3。

二、监理情况：

- 孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是☒否☐；
- 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是☒否☐；
- 检查混凝土振捣是否符合要求：是☒否☐；
- 检查保护帽振捣收光是否符合要求：是☒否☐；
- 检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是☒否☐；
- 当班砼塌落度抽样检测：2 次，检测值：172mm、183mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
- 当班砼制作试块（见证取样）标养试块 2 组，同条件试块 1 组，共计 3 组。

旁站发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年 09 月 05 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑村

施工内容：22#区域方阵桩基浇筑旁站

拍摄时间：2023.09.05 10:00

地点：运城市·后凹

监理单位：正衡监理

今日水印  
—相机—  
真实时间

防伪 BBMA9HTNC1B42