

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-20

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区11#、13#、15# 区域方阵地锚桩浇筑	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 09 月 15 日 07 时 53 分	旁站结束时间	2023 年 09 月 15 日 17 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 1、当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 2、当班施工作业人员共计：26人；其中振捣、下料各：2人、2人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 3、砼浇筑施工机械设备和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位□未到位□；
- 4、砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是□否□；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是□否□；
- 5、桩孔是否清理干净：是□否□；
- 6、运输罐车：1台；输送泵车：1台，搅拌机：1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 7、砼浇筑采用 1.4 米长插入式振动棒：3 台；
- 8、砼浇筑从 07:20 开始至 18:30 完成，当班浇筑数量：12.42 m3。

二、监理情况：

- 1、孔深、桩间距等验收是否符合设计要求：是□否□；
- 2、检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是□否□；
- 3、检查混凝土振捣是否符合要求：是□否□；
- 4、检查保护帽振捣收光是否符合要求：是□否□；
- 5、检查地锚桩外露钢管长度是否符合设计要求：是□否□；
- 6、当班砼塌落度抽样检测：两次，检测值：170mm、187mm（设计值：160 mm 至 200 mm）；
- 7、当班砼制作试块（见证取样）标养试块 1 组，同条件试块 1 组，共计 2 组。

旁站发现的问题及处理情况：

13#区域有4根地锚桩钢管内混凝土预留高度不符合设计要求，分别为460mm、550mm、520mm、495mm，设计要求预留300mm高，要求施工方整改，对管内添加混凝土再振捣，要求达到设计的预留高度。

旁站监理人员（签字）：

100武

2023 年 09 月 15 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

施工区域：东郑村

施工内容：15#区域地锚桩浇筑旁站

拍摄时间：2023.09.15 09:59

地点：我在这里

监理单位：正衡监理

今日水印