

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：008

日期及气候：2023年9月02日 晴	施工地点：送出线路
旁站监理的部位或工序：送出线路G1基坑	
旁站监理开始时间：15：00	旁站监理结束时间：19：00
施工情况：现场施工人员8人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30砼，砼方量40方，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。	
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，200mm符合要求。	
发现问题：施工过程中，发现有施工人员未戴安全帽。	
处理意见：要求施工单位立即整改。	
备注（包括处理结果）：整改完成。	
承包单位：上海电力安装第一工程有限公司 质检员：方佳乐	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王邵
日期：2023年9月02日	日期：2023年9月02日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存