

旁站监理记录表

项目名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目 编号： 009

日期及气候：2023年9月06日 晴	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序： 升压站主变油池墙体、一次舱板墙、SVG基础	
旁站监理开始时间： 15：00	旁站监理结束时间： 19：00
施工情况：现场施工人员12人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒1台，水准仪1台，满足施工要求，班前作了安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用C30砼，砼方量25.5方，施工工序与方案一致，施工过程正常，未出现质量问题及安全事故。	
监理情况：监理旁站人员1人到位，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已报监理审查通过，钢筋、模板已验收合格，检查到场砼标号，符合设计要求，到场时间未超时，现场已具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块3组，同条件养护试块1组，实测砼坍落度1次，210mm符合要求。	
发现问题： 无。	
处理意见： 无。	
备注（包括处理结果）： 无。	
承包单位： <u>上海电力安装工程有限公司</u>	项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>
质 检 员： <u>方经东</u>	旁站监理人员： <u>王启如</u>
日 期： 2023 年 9 月 06 日	日 期： 2023 年 9 月 06 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____