

旁站监理记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JL-PZ-53

旁站的关键部位、关键工序	东郑光伏区 11#、14 #箱变基础圈梁、顶板、梁、构造柱浇筑混凝土	施工单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年 11 月 27 日 8 时 55 分	旁站结束时间	2023年 11 月 27 日 12 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

一、施工情况：

- 当班施工负责人：1人、质量、安全专职人员：2人、1人；
- 当班施工作业人员共计：5人；其中振捣、下料各：1人、4人、泵送等特岗专业操作：1人；
- 砼浇筑施工机械设备、工具和施工用料、水、电等准备工作到位情况：已到位 ☒ 未到位 ☐；
- 砼设计强度等级：C30；砼材料与配合比报告是否经检验试验：是 ☒ 否 ☐；砼计量检测等器具是否经检验备齐：是 ☒ 否 ☐；
- 运输罐车：1台；输送泵车 1台，搅拌机 1台，商砼供货单位：平陆丰源混凝土拌合有限公司；
- 砼浇筑采用 3 米长插入式振动棒：1台；
- 砼浇筑从 7:30 开始至 12:00 完成，当班浇筑数量：6.60 m³。

二、监理情况：

- 钢筋、模板验收是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查混凝土浇筑前是否进行安全技术交底：是 ☒ 否 ☐；
- 检查混凝土振捣是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查混凝土面收光是否符合要求：是 ☒ 否 ☐；
- 检查预埋件位置是否符合设计要求：是 ☒ 否 ☐；
- 当班砼塌落度抽样检测：1次，检测值：18 cm（设计值：16 cm 至 20 cm）；
- 当班砼制作试块（见证取样）抗压试块 1 组，抗渗试块 组，同条件试块 组，共计 组。

旁站发现的问题及处理情况：

构造柱混凝土浇筑下料层厚超过了 500mm，现场已要求停止下料用振捣棒振捣密实，要求每层下料不超过 300mm，分层振捣。

旁站监理人员（签字）： 2023 年 11 月 27 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。



平陆100MW农光互补光伏发电项目

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

施工区域: 东郑地块

施工内容: 14#箱变基础圈梁、梁板浇筑旁站

拍摄时间: 2023.11.27 08:51

地点: 我在这里

监理单位: 正衡监理

今日水印
- 相机 -