

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号:

旁站时间天气：2024.05.06. 多云12-25° C		施工地点：阳朝21#	
旁站监理的部位或工序：阳朝21#桩基砼浇筑			
旁站监理开始时间：7:40		旁站监理结束时间：10:20	
施工情况：现场施工人员22人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒4台，满足施工要求，班前进行安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼，砼方量14方，对21#桩基浇筑共完成338个，施工方法与施工方案一致，整个施工过程未出现质量及安全问题。			
监理情况：监理旁站人员1人到岗，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已审查，桩孔验收合格，检查到场砼标号、配合比符合设计要求，到场时间未超时，现场具备浇筑条件，施工人员分成两班同时施工，现场实测砼坍落度为160mm符合要求。			
发现问题：浇筑过程中发现部分桩基不垂直。			
处理意见：现场要求施工人员立即进行整改。			
备注（包括处理结果）：经整改后复查符合要求。			
施工单位：上海电力安装第一工程有限公司		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员：秦文忠		旁站监理人员：刘德文	
日期：2024 年 05 月 06 日		日期：2024 年 05 月 06 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。