

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号：

旁站时间天气：2024.04.18. 晴12-25° C	施工地点：阳朝22#
旁站监理的部位或工序：阳朝23#桩基砼浇筑	
旁站监理开始时间：7:35	旁站监理结束时间：11:10
施工情况：现场施工人员15人，安全员1人，技术员1人，施工员1人，质检员1人，振动棒2台，满足施工要求，班前进行安全、技术交底，施工人员分工明确，相互配合到位，施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼，砼方量8方，对22#桩基浇筑完成185个，施工方法与施工方案一致，整个施工过程未出现质量及安全问题。	
监理情况：监理旁站人员1人到岗，检查现场安全防护到位，施工人员安全配置齐全，佩戴正确，施工机械安全可靠，施工方案已审查，桩孔验收合格，检查到场砼标号、配合比符合设计要求，到场时间未超时，现场具备浇筑条件，同意浇筑，施工过程中见证制作C30砼标养试块1组，实测砼坍落度为170mm符合要求。	
发现问题：浇筑过程中，个别预埋件桩帽、垂直度不符合要求。	
处理意见：现场进行排查并及时通知施工人员进行了整改。	
备注（包括处理结果）：经整改后复查符合要求。	
施工单位：上海电力安装第一工程有限公司 质检员：秦文忠 日期：2024年04月18日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：刘德文 日期：2024年04月18日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存4份