

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号:

旁站时间天气: 2024.04.02 小雨转多云 12-18° C		施工地点: 阳朝24#	
旁站监理的部位或工序: 阳朝24#桩基础砼浇筑			
旁站监理开始时间: 9:10		旁站监理结束时间: 11:50	
施工情况: 现场施工人员15人, 安全员1人, 技术员1人, 施工员1人, 质检员1人, 振捣棒2台, 满足施工要求, 班前进行安全、技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, 施工采用丰源混凝土有限公司C30商砼, 砼方量7方, 对24#桩基浇筑完成168个, 施工方法与施工方案一致, 施工过程中未出现质量及安全问题。			
监理情况: 监理旁站人员1人到岗, 检查现场安全防护到位, 施工人员安全配置齐全, 佩戴正确, 施工机械安全可靠, 施工方案已审查通过, 桩孔验收合格, 检查到场砼标号、配合比符合设计要求, 到场时间未超时, 现场具备浇筑条件, 同意浇筑, 施工过程中见证制作C30砼标养试块2组, 实测砼坍落度为170mm符合要求。			
发现问题: 浇筑过程中, 个别预埋件垂直、桩孔内混凝土标高不符合要求。			
处理意见: 现场进行排查并及时通知施工人员立即进行整改。			
备注 (包括处理结果): 经整改后复查符合要求。			
施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司 质检员: 秦文忠 日期: 2024 年 04 月 02 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 刘德文 日期: 2024 年 04 月 02 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存1份