

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目		编号：ZHJL-TYSJYQ-JDPZ-002	
日期及气候：2023年10月13日 晴气温：5—22℃		工程地点：晋源区东庄村、赤桥村	
旁站监理的工序：户用组件接地电阻值测值			
旁站监理开始时间：14： :30		旁站监理结束时间：17:20	
施工情况： 本工程采用ZC-29B型接地电阻测试仪一台，辅助接地棒两根，导线5m、20m、40m各一根，测试位置基础筏板。步骤：仪表所有接线正确无误，仪表连线与接地极探棒电流探棒线应牢固接触，仪表放置水平，调整检流计机械归零，将倍率开关至于最大倍率，加快摇柄转速，达到150/min，旋转刻度盘，使指针恢复到0，此时刻度盘上读数乘上倍率，即为被测电阻值。			
监理情况： 施工单位质量保证体系人员全部到位，督促质检员对电阻测试仪及检测位置等是否符合规范要求，同时由三方（总包、监理、施工）人员从开始检测至检测结束，进行了全过程中旁站跟踪。根据现场地质与天气情况，设备仪器检查，对测试点位置定点，导线连接，探棒深度牢固，线夹固定，仪表平稳进行检测，所检测数据经监理旁站符合设计规范要求。			
发现问题： 接地只有一路，少一路接地 。			
处理意见： 要求尽快在已安装一路的房屋对角再安装一路接地			
处理结果： 现有一路接地符合设计要。			
备 注：			
施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
项目经理部：_____		项目监理机构：_____	
质检员（签字）：_____ 兰振宇		旁站监理人员（签字）：_____ 陈渝	
2023年 10 月 13 日		2023年 10 月 13 日	