

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-009

日期及气候：2024.03.14 气候：晴	工程地点：广立光伏区
旁站监理的部位或工序：接地环网施工	
旁站监理开始时间：上午 09:50	旁站监理结束时间：下午 16:30
施工情况： 1，现场安全工作票，技术交底填写规范，齐全，特殊工种持证上岗。 2，现场安全标识清晰，齐全，管理人员到岗到位，现场操作人员，操作正确。 3，现场负责人 1 人，安全负责人 1 人，安全员 1 人，操作技术人员 8 人。 4，机械设备，电焊机 2 台。	
监理情况： 1. 检查特殊工种操作人员证件及相关设备证书，检查结果，证件齐全有效。 2. 现场管理人员及技术人员，满足现场要求。 3. 技术交底已完成。 4. 接地环网材料，符合要求	
发现问题：1. 个别处，扁铁搭接长度不符合要求	
处理意见：1；扁铁搭接长度必须符合图纸扁铁直径两倍的要求	
备注（包括处理结果）： 整改合格	
施工单位（章）： 施工管理人员： 温泽光 2024 年 03 月 14 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员： 陈瀚 2024 年 03 月 14 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。