

安全旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-013

现场工作内容		太原市尖草坪区广立二期 箱变到货卸车吊装至基础安装		
作业地点		太原市尖草坪区广立二期院内西侧		
作业项目 主要危险分析		1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳或者吊带断裂 3) 杀车失灵重物滑落；4) 高处坠落；5) 吊物侧翻或者掉落；6) 机械或者吊物挤人致伤		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	管理人员 3 人、施工人员 4 人 已落实安全技术交底 已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。		
	平面 布置	符合安全文明施工标准化管理规定的要求		
	安全 措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。		
现场 主要 问题	第一次吊装时两边吊带不平衡		监理 有关 措施	当时立即要求停止起吊，重新调整两边吊带保持两边平衡稳当后开始慢慢起吊至安全着落
	整改结果： 吊装时两边吊带平衡稳当的将货物吊至指定地点			复验意见： 已整改
旁站 时间	开始	2024 年 04 月 16 日 11 时	对应 作业	正常
	结束	2024 年 04 月 16 日 13 时		正常

旁站监理人员（签名）：陈渝

作业负责人（签名）：温传水