

旁站监理记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: PZJL-016

日期及气候: 2024. 05. 02 晴	工程地点: 赵家山一期光伏区
旁站监理的部位或工序: 管桩打桩施工	
旁站监理开始时间: 9: 10	旁站监理结束时间: 17: 30
施工情况: 1、施工现场管理及质检人员, 施工负责人, 安质员到岗。2、1 台洒水车、压路机 1 台、一台叉车、筒式锤桩机 (DF62) 一台、引孔机一台, 使用的材料、构配件和设备合格。3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求, 特种操作人员持证上岗。5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。6、已施工部位不存在质量缺陷。7、按照《施工安全技术规程》, 安全技术措施执行。	
监理情况: 1、引孔深度根据现场土质软硬实际情况控制在 0.5 米以内, 保证桩体能够顺利打入设计标高即可, 桩体保持完整良好。 2、依据图纸对引孔桩的位置点进行检查, 符合设计点位, 对桩体间距、标高、垂直度、桩体完整性、桩整排的整齐度进行检查, 打桩前场地的平整度进行检查, 符合设计要求。 3、对桩机的生产合格证、保养维修检查记录、司机操作人员合格证进行检查, 均在有效期内, 符合要求。 4、打桩过程中的安全操作防护均齐备到位, 总包分包管理人员齐全到位, 人员操作均符合安全规程要求。 5、桩体采用长度为 6 米 AB 型号先张法预应力预制管桩, 当日打桩完成 100 根, 质量均符合设计规范要求。	
发现问题: 无安全及质量问题。	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: <u>温清亮</u> 2024 年 05 月 02 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>陈瀚</u> 2024 年 05 月 02 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。