

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：PZJL-028

日期及气候：2024.07.26 气候 晴		工程地点：赵家山施工区域一期二期	
旁站监理的部位或工序： 两台箱变安装			
旁站监理开始时间：10:21		旁站监理结束时间：11:14	
作业项目主要危险分析		1) 起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳或者吊带断裂 3) 刹车失灵重物滑落； 4) 高处坠落；5) 吊物侧翻或者掉落；6) 机械或者吊物挤人致伤	
施工情况： 1、箱变设备吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数 11 人,汽车吊 1 台； 3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽。 4、警戒线以拉好；			
监理情况：监理全程旁站 1、审核同意吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查吊装工持证上岗情况,人证对应一致； 4、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 求要； 5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭； 6、检查吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求； 7、检查吊装施工安全设置情况是符合要求； 8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求； 9、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注：			
施工单位（章）： 施工管理人员： <u>温清波</u> 2024 年 07 月 26 日		项目监理部（章）： 旁站监理人员： <u>陈渝</u> 2024 年 07 月 26 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。