

安全旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-030

现场工作内容	太原市万柏林区中唐市场 箱变至市场内通过道路房屋段 水平定向钻施工			
作业地点	太原市万柏林区中唐市场 箱变至市场内通过道路房屋段 大门口处			
作业项目 主要危险分析	1) 定向钻方向偏移；2) 钻进过程中卡住 3) 钻进过程中钻杆断裂、漏电、遇到石块建筑地基；4) 钻机倾覆；5) 钻机夹裹施工人员；6) 泥浆突然下降，地下情况不明。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	管理人员 3 人、施工人员 6 人 已落实安全技术交底 已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。		
	平面布置	施工区域使用锥桶警戒带进行警戒隔离，地面坚实牢固，场地布置合理，人员分工配合明确和谐，施工指挥沟通良好，人员精神状态良好，符合安全文明施工标准化管理规定的要求		
	安全措施	进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。施工人员劳动保护用品配备齐全，安全措施到位。		
现场主要问题	由于天气炎热施工人员衣衫不整	监理 有关 措施	当时立即要求停止施工，待施工人员穿戴整齐后继续施工，对带班人员进行教育	
	整改结果： 衣服穿戴整齐		复验意见： 已整改	
旁站时间	开始	2024 年 08 月 08 日 10 时	对应 作业	正常
	结束	2024 年 08 月 08 日 16 时		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：