

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-031

日期及气候：2024.08.14 气候：晴	工程地点：赵家山光伏区
旁站监理的部位或工序： 场区内电缆沟开挖	
旁站监理开始时间：上午 09:35	旁站监理结束时间：下午 16:20
施工情况： 1、测量人员按照设计图纸提前在现场测量放线，使用白灰进行标记。 2、现场安全员、质量检查员、项目技术人员均到岗，1 台挖掘机进行开挖。 3、挖机配合一名施工人员指挥下进行开挖，挖出来的土就近堆放，距离沟边距离符合规范要求。 4、现场已做好安全警示、安全防护措施。	
监理情况： 1. 检查特殊工种操作人员证件及相关设备证书，检查结果，证件齐全有效。 2. 现场管理人员及技术人员，满足现场要求。 3. 技术交底已完成。 4. 开挖位置深度、堆土高度距离沟边，符合要求。 5. 地下无障碍物，沟底平整符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
施工单位（章）： 施工管理人员： 温涛 2024 年 08 月 14 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员： 陈瀚 2024 年 08 月 14 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。