

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-032

日期及气候：2024.08.20 气候：晴转小雨	工程地点：赵家山光伏区
旁站监理的部位或工序： 场区内 逆变器安装	
旁站监理开始时间：上午 08:50	旁站监理结束时间：下午 17:26
施工情况： 1、按照设计图纸位置标高标识出逆变器位置，施工人员使用支架加工焊接逆变器支架。 2、现场安全员、质量检查员、项目技术人员均到岗，移动式升降车 1 辆。 3、逆变器按照数量型号运输至指定位置进行安装。 4、现场已做好安全警示、安全防护措施。 5、汇流箱至逆变器段电缆铺设好后将电缆接头制作好，电缆套管进行安装好后绑扎固定在支架上，电缆长度考虑自由活动余量。	
监理情况： 1. 检查特殊工种操作人员证件及相关设备证书，检查结果，证件齐全有效。 2. 现场管理人员及技术人员，满足现场要求。 3. 技术交底已完成。 4. 逆变器外观包装良好，运输倒运安装全程平稳操作规范，垃圾统一管理外运。 5. 逆变器安装垂直度符合要求，位置高度符合设计要求，型号规格符合设计要求，安装牢固稳定 电缆插口防水保护良好，施工人员操作水平合格，施工过程符合安全操作标准。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
施工单位（章）： 施工管理人员： 温清江 2024 年 08 月 20 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员： 陈渝 2024 年 08 月 20 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。