

旁站监理记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: PZJL-033

日期及气候: 2024. 08. 25 天气: 晴转小雨		工程地点: 赵家山光伏区 直流电缆铺设	
旁站监理的部位或工序: 直流电缆铺设			
旁站监理开始时间: 9: 22		旁站监理结束时间: 17: 45	
施工情况: 1、对施工现场人员进行核查:现场质检员、安全员及施工队长均到岗。施工人员 6 人。准备材料充足 2、施工方式为人工在地面将直流电缆铺展开来, 分组编组编号, 人员均佩戴安全帽安全带, 使用移动式升降车, 且安全带随时固定在牢固点。 3、按照设计图纸分组分串在组件底部进行直流电缆敷设绑扎固定。地面有人员负责警戒。。 4、现场已做好安全警示区域, 使用警戒带进行隔离、已做好安全防护措施。			
监理情况: 1、施工人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗, 质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查场地平整坚实, 移动式升降车可以平稳顺利行走, 操作人员已经安全技术交底, 施工人员精神状态良好。 3、检查直流电缆外观良好, 电缆的布放自然平直, 电缆安装号码管齐全清晰明了标明编号标签书写清晰端正和正确, 无扭绞、无打圈结头、未受外力的挤压和损伤等现象。 4、交接间、设备间的电缆预留长度, 符合设计规范要求。 5、电缆各处弯曲半径、电缆之间间距、分类绑扎符合设计规范要求。 6、在电缆敷设完毕后, 在套管进出口已用防火填充材料进行封堵。 7、直流电缆及套管已经绑扎固定牢固, 绑扎带为铁丝胶皮符合要求。 8、直流电缆接头防水包裹良好, 未经通知暂未进行逆变器组件连接, 支架上固定良好。			
发现问题: 无安全及质量问题。			
处理意见:			
备注:			
施工单位 (章): 质检员: <u> 温清平 </u> 2024 年 08 月 25 日		项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u> 陈渝 </u> 2024 年 08 月 25 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。