

旁站记录

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-PZJL-004

旁站的关键部位、关键工序	马练营小区 12#、13#、21#屋顶 光伏地梁混凝土浇筑	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司
旁站开始时间	2023 年 11 月 30 日 09 时 58 分	旁站结束时间	2023 年 11 月 30 日 12 时 10 分
旁站的关键部位/关键工序施工情况： 1、现场施工人员 6 人，管理人员 3 人。 2、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底。 3、施工机具完好、运转正常，振捣设备满足施工要求，混凝土运输车辆满足现场需要，安全防护用品配备到位。 4、砼为商品混凝土 C30 防冻、泵车连续浇筑，浇筑方量 35m³。 5、砼罐车到场，采用泵车连续浇筑，浇筑过程中振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被振时不再下沉或不翻气泡时停止。 6、浇筑申请已批复，混凝土配比手续齐全。 7、检查商品混凝土 C30、配合比、塌落度符合要求。 8、在混凝土浇筑前，模板已验，浇筑过程中检查模板无变形、无漏浆。 9、留置试块 1 组。			
发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）： 日 期：2023 年 11 月 30 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。