

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TJPZJL-001

|                                                                                                                                                                                            |                             |        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序                                                                                                                                                                               | 铁路东 10KV 外线 1#铁塔基础<br>混凝土浇筑 | 施工单位   | 通号工程局集团城建工程有限公司            |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                     | 2024 年 11 月 21 日 10 时 30 分  | 旁站结束时间 | 2024 年 11 月 21 日 14 时 30 分 |
| <p>旁站的关键部位/关键工序施工情况：</p> <p>施工人员 7 人、安全员、技术员各 1 人已到位，施工机械吊车 1 辆、振动棒 1 个已到位，商砼为 C40 商品混凝土，浇筑方量为 40.15m³，已准备到位，由施工单位负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，然后开始施工，现场连续浇筑、密实振捣，按要求留置试块 4 组，混凝土浇筑过程符合设计和规范要求。</p> |                             |        |                            |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查基础钢筋笼绑扎安装、预埋螺栓安装及模板安装情况，符合要求；</p> <p>2、检查商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；</p> <p>3、现场检查混凝土塌落度情况，塌落度为 190mm, 符合要求；</p> <p>4、在混凝土浇筑过程中模板固定良好、无漏浆、跑浆现象；</p> <p>5、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p> |                             |        |                            |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>检查发现个别处振捣不到位，已令整改。经复查，符合要求。</p> <div>旁站监理人员（签字）：孔令才</div> <div>日 期：2024 年 11 月 21 日</div>                                                                            |                             |        |                            |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。