

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TJPZJL-004

旁站的关键部位、关键工序	铁路东 35KV 升压站预制仓基础混凝土浇筑	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 08 月 29 日 14 时 00 分	旁站结束时间	2024 年 08 月 29 日 15 时 30 分
旁站的关键部位/关键工序施工情况： 施工人员 6 人、安全员、技术员各 1 人已到位，施工机械泵车 1 辆、铲车 1 辆、振动棒 1 个已到位，商砼为 C30P6 商品混凝土，浇筑方量为 11.53m³，已准备到位，由施工单位负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，然后开始施工，现场连续浇筑、密实振捣，按要求留置试块 4 组，混凝土浇筑过程符合设计和规范要求。			
监理情况： 1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求； 2、检查商砼出厂证明、合格证情况，符合要求； 3、现场检查混凝土塌落度情况，塌落度为 195mm, 符合要求； 4、在混凝土浇筑过程中模板固定良好、无漏浆、跑浆现象； 5、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。			
发现的问题及处理情况： 检查发现个别处振捣不及时，已令整改。经复查，符合要求。 旁站监理人员（签字）：孔令才 日 期：2024 年 08 月 29 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。