

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-06

日期	2023.11.10	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>38</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>9</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是 ☐ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐ 。 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>86</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐ 。					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 郭强

日期: 2023年11月10日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A16-07

日期	2024.11.11	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	15:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人,(是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 84 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张

日期:

2023年永靖县“十四五”

盐锅峡光伏发电项目

项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-08

日期	2023. 11. 12	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 500 根)				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	13:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 20 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☐否☒)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 24 m³, 实际浇筑 15 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员:

日期: 2023年11月12日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-01

日期	2023. 11. 4	气候	晴	工程地点	A18-4
旁站监理部位或工序	A18-4 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 400 根)				
旁站监理开始时间	8:30	旁站监理结束时间	13:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ 7、混凝土用量: 设计 <u>14</u> m³, 实际浇筑 <u>15</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 张辉

日期: 2023 年 11 月 04 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-02

日期	2023. 11. 05	气候	晴	工程地点	A18-5
旁站监理部位或工序	A18-5基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	15:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 86 m³, 实际浇筑 88 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年11月11日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-03

日期	2023. 11. 06	气候	晴	工程地点	A18-5
旁站监理部位或工序	A18-5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:45	旁站监理结束时间	14:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>89</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 林

日期: 2023年11月06日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-04

日期	2023. 11. 04	气候	晴	工程地点	A18-6
旁站监理部位或工序	A18-6 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根)				
旁站监理开始时间	7:00	旁站监理结束时间	14:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 <u>40</u> m³, 实际浇筑 <u>41</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 李红

日期: 2023 年 11 月 04 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-01

日期	2023.11.15	气候	晴	工程地点	A23
旁站监理部位或工序	A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 20.0 根)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	17:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☐否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 15 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-02

日期	2023. 11. 16	气候	晴	工程地点	A23
旁站监理部位或工序	A23基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:25	旁站监理结束时间	16:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☐否☒)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员:

日期:

2023年 11月 16日

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
项目监理部



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-03

日期	2023.11.17	气候	晴	工程地点	A23
旁站监理部位或工序	A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2060 根)				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	17:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张军

日期: 2023年11月17日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-04

日期	2023.11.18	气候	晴	工程地点	A23
旁站监理部位或工序	A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1900 根)				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	16:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人,(是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8,配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 二 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒,否☐.

7、混凝土用量:设计 80 m³,实际浇筑 81 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒,否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期:

2023 年 11 月 18 日
永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A24-01

日期	2023. 11. 15	气候	晴	工程地点	A24
旁站监理部位或工序	A24 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	13:35	旁站监理结束时间	16:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 40 人, (是 ☐ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养混凝土试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐

7、混凝土用量: 设计 14 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 李梅

日期:

2023年 11 月 15 日



旁站监理记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-PZGL-A4-02

日期	2023.11.16	气候	晴	工程地点	A24
旁站监理部位或工序	A24 混凝土浇筑 (李改清 2000kg)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>48</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养混凝土试件 <u>二</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐. 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>86</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 李改清

日期: 2023年11月16日



旁站监理记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-PZGL-A24-03

日期	2023.11.27	气候	晴	工程地点	A24
旁站监理部位或工序	A24 混凝土浇筑 (本次浇筑 2000 方)				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养混凝土试件 <u>二</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐ 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>86</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐。					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 杨峰

日期: 2023年11月27日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-1425-01

日期	2023.11.15	气候	晴	工程地点	A15
旁站监理部位或工序	A15 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2060 根)				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 190 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒, 否☐。 7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒, 否☐。					
发现问题及处理意见: 混凝土运输车间隔时间太长,应增加车数。					
旁站监理人员: 王红 日期: 2023年11月15日					



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A15-01

日期	2023. 11. 16	气候	晴	工程地点	A15
旁站监理部位或工序	A15 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	17:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒否☐. 7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 张华

日期:

2023 年 11 月 16 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-04

日期	2023. 11. 13	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	6:46	旁站监理结束时间	16:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 40 人, (是□否□) 符合要求;

混凝土设计强度等级为 C30 P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是□否□)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是□否□)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是□否□)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是□否□)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是□否□)符合要求。

6、砼浇筑过程(是□否□)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是□,否□。

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 87 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是□,否□。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年11月15日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-05

日期	2023. 11. 14	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1300 根)				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 30 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30 P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养混凝土试件 二 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ 。

7、混凝土用量: 设计 53 m³, 实际浇筑 55 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张军

日期: 2023 年 11 月 14 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-06

日期	2023.11.15	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	6:30	旁站监理结束时间	17:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☐否☒)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员:

日期:

2023年11月15日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-07

日期	2023. 11. 16	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	15:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 2 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是☒否☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 16 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-08

日期	2023. 11. 17	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	17:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 40 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养混凝土试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年 11月 17日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-01

日期	2023. 11. 18	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:05	旁站监理结束时间	16:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☐否☒)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 87 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杜强

日期: 2023 年 11 月 18 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-10

日期	2023. 11. 19	气候	多云	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1310 根)				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	16:05		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 30 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 二 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☐否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 55 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张军

日期: 2023 年 11 月 19 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-91'

日期	2023. 11. 20	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:17	旁站监理结束时间	18:05		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C40P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 二 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张军

日期: 2023 年 11 月 20 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11~12

日期	2023. 11. 4	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1300 根)				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	16:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 32 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C40 P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 — 组, 标养混凝土试件 — 组, 见证制作抗渗混凝土试件 — 组, (是 ☐ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐

7、混凝土用量: 设计 54 m³, 实际浇筑 55 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张

日期:

2023 年 11 月 4 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-17

日期	2023-11-17	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 175 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒, 否☐

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒, 否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张红

日期: 2023年11月17日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-14

日期	2023. 11. 23	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	17:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 38 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C40P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养混凝土试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ 否 ☐。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员:

日期:

2023 年 11 月 23 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A11-05

日期	2023. 11. 24	气候	晴	工程地点	A11
旁站监理部位或工序	A11 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根)				
旁站监理开始时间	7:35	旁站监理结束时间	14:45		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 27 人,(是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P6, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 2 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒,否☐

7、混凝土用量:设计 43 m³, 实际浇筑 45 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒,否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 24 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-01

日期	2023.11.12	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 700 根)				
旁站监理开始时间	8:30	旁站监理结束时间	13:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 25 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 8 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐.

7、混凝土用量:设计 20 m³, 实际浇筑 30 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张华

日期: 2023年11月12日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-02

日期	2023. 11. 23	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	14:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 89 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 李红

日期: 2023年 11月 23日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-04

日期	2023.11.15	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	13:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒,否☐. 7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 90 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒,否☐.					
发现问题及处理意见: 无					
旁站监理人员: 李友军 日期: 2023年11月15日					



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-414-05

日期	2023.11.26	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2600 根)				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	14:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 89 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员:

日期:

2023年11月16日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-06

日期	2023. 11. 27	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	15:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐.

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 88 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 林强

日期: 2023 年 11 月 27 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-07

日期	2023. 11. 28	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	8:30	旁站监理结束时间	16:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>87</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 2					

旁站监理人员: 张

日期: 2023年 11 月 28 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-08

日期	2023. 11. 29	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:15	旁站监理结束时间	14:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 90 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 29 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-09

日期	2023. 11. 30	气候	晴	工程地点	A14-1
旁站监理部位或工序	A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:35	旁站监理结束时间	13:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 40 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ 。

7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 89 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 李永

日期: 2023年11月30日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-10

日期	2023.11.22	气候	晴	工程地点	A14-2
旁站监理部位或工序	A14-2 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1500 根)				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 35 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是☒, 否☐. 7、混凝土用量: 设计 65 m³, 实际浇筑 67 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员:

李永军

日期:

2023年永靖县“十四五”

盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-01

日期	2023.11.05	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒,否☐. 7、混凝土用量:设计 24 m³,实际浇筑 25 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒,否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 林松

日期: 2023 年 11 月 05 日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-02

日期	2023.11.06	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求; 混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒, 否☐. 7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒, 否☐.					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员:

日期:

2023年11月06日

永靖县“十四五”
盐锅峡光伏发电项目
项目监理部

监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A16-03

日期	2023.11.07	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	8:05	旁站监理结束时间	17:45		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u> , 配合比符合要求; 混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、孔径、孔深、标高等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是 ☐ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 否 ☐ 7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m³, 实际浇筑 <u>85</u> m³。 8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ 。					
发现问题及处理意见: 无					

旁站监理人员: 李永

日期: 2023 年 11 月 07 日



监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-05

日期	2023.11.09	气候	晴	工程地点	A16
旁站监理部位或工序	A16基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根)				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	16:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 37 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 9 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 190-195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒否☐.

7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒否☐.

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员:

日期:

2023年11月09日

